

Infrapalvelujen vuoden 2017 investointimäärärahojen toteutumien hyväksyntä

14/02.06.02/2018

YLA 28.03.2018 § 26 Valtuusto on vahvistanut vuoden 2017 talousarviossa investointi määrärahaksi 2 000 000 €, joka sisältää isoja liikennejärjestelymuutoksia katualueella ja muutama pienempi katualueella oleva rummun uusiminen jotka sisältyvät hulevesien rakentamiskohteeseen. Yhdyskuntalautakunta päättää kadut ja tiet, erittelemättömän määrärahan käytöstä 750 000 €.

Kadut ja tiet, erittelemätön investointikohteet osio:

- Asfaltoinnit, toteutettiin suunnitelman mukaisesti niin, että vielä lisäkohteena pystyttiin asfaltoimaan Finlaysonintie /Loimalammintie
- Saksankatu saneerausurakka saatiin toteutettu urakan suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti
- Myllykatu saneerausurakka saatiin toteutettu urakan suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti
- Helsingintien ja Siurilankadun risteysjärjestelyt urakkaa ei toteutettu lainkaan määrärahojen puutteen vuoksi. Lisäksi ei ollut mahdollisuus osoittaa tähän rakennuttamisresursseja.

Pienet kohteet:

- Hulevesiviemäröintien rakentaminen
- Liikennemerkkien investoinnit
- Tiemerkinnot

Aikaisempien vuosien mukaisesti tiemerkinnot kunnostettiin maali-merkinnöillä ja uusiin päällystekohteisiin merkinnät tehtiin kuuma-massamerkintänä. Tiemerkinnoissa tilattiin kaikki suojatiet urakoitsijalta.

Valtuuston erikseen nimeämät kohteet:

- Rautatienkadun kiertoliittymän rakentaminen, hanketta ei toteutettu vuonna 2017
- Katuvalaistuksen ja liikennevalojen kunnossapito, toteutettiin
- Kuhalankosken padon korjaus, hanketta ei toteutettu
- Puistojen rakentaminen, toteutettiin

Ojalanmäki 3 A vaihe 2 uuden asuntoalueen rakentaminen saatiin

toteutettua suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti.

Investointimäärärahaa tehtiin muutos, niin että valtuuston määrittelemistä hankkeista siirrettiin 170 000 € ”Kadut ja tiet, erittelemätön investointikohteet osio” lisämäärärahaa ja näin ollen investointien määräraha nousi 920 000 €:n. Toteutuneet investointi määrärahat ”Kadut ja tiet, erittelemätön investointikohteet” oli 1 064 289,90 € eli ylitystä yhteensä 144 289,90 €.

Investointi varaus kunnallistekniikkaan, joka määrärahan oli valtuusto hyväksynyt 450 000 €, toteutui 419 260,18 €. Tätä investointikohteeseen osoitettiin Forssan vesihuoltoliikelaituksen kanssa keväällä tehdyn sopimuksen mukainen investointituki 78 075 €, jota ei huomioitu talousarviovaiheessa. Tätä ei voitu huomioida, koska sopimus laadittiin vasta keväällä kun neuvottelut uuden vesihuoltolain mukaisesti muutoksista oli käyty.

Katu- ja liikennevaloverkkoon oli osoitettu 200 000 € ja siitä käytettiin 114 103,83 €. Katu- ja liikennevaloja uusittiin, mutta osa niistä kustannuksista kohdistui suoraan kadun rakennuskohteisiin, eikä niitä eritelty tähän investointikohtaan.

Puistot, liikunta-alueet sekä vapaa-ajan alueet osioon oli varattu 50 000 € määrärahaa ja sitä käytettiin 50 622,38 €.

Kokonaisuudessaan investointirahaa käytettiin 1 666 937,03 € ja määrärahaa oli alun perin 2 000 000 €. Tästä jäi Kuhalankosken padon korjaus ja Rautatienkadun kiertoliittymä toteuttamatta, jolloin määräraha muutettiin 1 650 000 €. Ylitystä investointimäärärahoihin tuli yhteensä 16 937,03 €.

Tarkempi erittely investointikohteista esitellään kokouksessa. (TT)

Tekninen johtaja: Yhdyskuntalautakunta hyväksyy vuoden 2017 investointisuunnitelman mukaiset valmistuneet hankinnat ja hyväksyy esitetyt loppuselvitykset

Käsittely: Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu selosti asiaa kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.