

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 5	01.03.2018
Kaupunginhallitus	§ 78	09.04.2018

Jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen taloudellinen loppuselvitys

209/10.03.01/2015

VESIHLJK 01.03.2018 § 5

Jäteveden puhdistamon saneeraus ja laajennus –hankkeen KVR (Kokonaisvastuurakentaminen) –urakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty syyskuussa 2017. Hankkeeseen olennaisesti kytkeytyvän automaation vesihuoltoliikelaitos kilpailutti ja hankki erillishankintana ja sen taloudellinen loppuselvitys pidettiin jo loppuvuodesta 2016. Hanke on nyt ns. paketissa ja sen taloudellinen toteuma on tiedossa.

KVR –urakkaan kuuluivat suunnittelu-, rakennus- ja koneistotyöt siinä laajuudessa, kuin tarjouspyynnössä edellytettiin. Käytännössä kyse oli ns. ”avaimet käteen” –toimituksesta edellä kerrotuilta osin.

Prosessiasiantuntijana ja tilaajan valvojana vesihuoltoliikelaituksella oli Ramboll Finland Oy sekä Tmi Ahonen.

KVR –urakan sopimuksenmukainen hinta oli 7.994.000,00 €. Hyväksyttyjä lisä- ja muutostöitä oli 526.772,67 €. Tilaajan vaatimukset – 6.440,34 €. Loppusummaksi KVR –urakalle tuli näin ollen 8.514.332,33 €. KVR –urakan ulkopuolella teetettiin ferroaltaan kunnostus Rakennus Timo Pekka Oy:llä hintaan 53.892,38 €.

Automaatiourakan sopimuksen mukainen hinta oli 131.200,00 €. Hyväksyttyjä lisä- ja muutostöistä aiheutuneita kuluja oli 41.668,98 €. Automaatiourakan loppusummaksi muodostui 172.869,98 €.

Vesihuoltoliikelaituksen hankkima valvonta ja urakkaan kuulumaton suunnittelu maksoi 152.655,61€. Suunnittelutyötä tilattiin Ramboll Finland Oy:n lisäksi myös KVR –urakoitsijan suunnittelijalta FCG Finnish Consulting Groupilta (mm. edellä mainitun ferroaltaan kunnostuksen suunnittelu).

Varavoimakoneen hankinta ja automatisointi kustansi yhteensä 54.552,00 €.

Lisäksi hankkeen kustannuspaikalle on kirjautunut tapahtumia vuodesta 2010 alkaen. Ennen KVR –urakan alkamista syntyneet kulut huomioiden muodostui poistojen alaiseksi toteumaksi vuoden 2016 loppuun mennessä yhteensä 9.260.933,23 €.

(KP)

Lisätiedot: Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. 03 4141 5570,
vesihuolto@forssa.fi

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on tutustunut jäteveden puhdistamon saneeraus- ja laajennushankkeen taloudelliseen toteuman ja päättää

1. merkitä sen tiedokseen.
2. esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

KH 09.04.2018 § 78

Anne-Mari Aalto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.37.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen yllä olevan taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.