

Vieremän vedenkäsittelyinvestoinnin taloudellinen tilanne

167/10.03.01/2015

VESIHLJK 31.05.2018 § 25

Vieremän vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen tulee maksamaan enemmän, kuin talousarviovaiheessa sen arvioitiin kustantavan. Syytä tähän on se, että projektille talousarvion yhteydessä laaditussa kustannusarviossa (750 t€ sis. siirtojohtolinja Linikkalan vedenottamolta Vieremän vedenkäsittelyyn) ei ole huomioitu mm. laitoksen merkittävässä häiriötilanteessa tarvittavien ohitusjärjestelyiden edellyttämää alueputkistoa ja venttiileitä. Tällainen merkittävä häiriö on esimerkiksi tulipalo laitoksella ja sellaisen sattuessa, tulee vesihuoltolaitoksen kyetä edelleenkin toimittamaan vettä verkostoon. Mm. edellä esitetyn varautumisen edellyttämää alueputkistoa tulee kaikkiaan noin kaksi kilometriä.

Esityslistaa tehtäessä ei ole vielä antaa tarkempaa ennustetta toteutuksesta, mutta se pyritään saamaan valmiiksi kokoukseen mennessä. (KP)

Lisätiedot: Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi

Vesihuoltojohtaja: Asiasta lisää kokouksessa.

Käsittely: Vesihuoltojohtajan selosti asiaa kokouksessa. Käsittelyn yhteydessä vesihuoltojohtaja kertoi, että Vieremän vedenkäsittelylaitoksen kokonaiskustannus tulee olemaan n. 1,7 milj.€.

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta merkitsee Vieremän vedenkäsittelylaitoksen taloudellisen tilanteen tiedokseen.

Päätös: Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.